Согласовано:
Директор ООО «ТеплоСервис»
С.А. Павлов
29.04.26г

Утверждаю:
Исполняющий обязанности
Главного врача «ГБУЗ ГДБ г. Коркино»
А.И.Земянский
29.04.26г

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
ГБУЗ "Городская детская больница г.Коркино"

№	Мероприятия	Ориентировочные сроки исполнения	Ответственный
1.	Проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя ООО ТеплоСервис» с оформлением акта.	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
2.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ООО «ТеплоСервис», с оформлением акта.	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
3.	Проведение совместной проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, с оформлением акта	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
4.	Проведение совместного осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, с оформлением акта.	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
5.	Проведение совместных мероприятий по наладке режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя, с оформлением акта	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
6.	Проведение совместной периодической проверки узла учета тепловой энергии, с оформлением акта	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
7.	Составление акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.
8.	Заключить договора на: - проведение гидравлического испытания тепловых сетей; - проведение гидравлического	15.06.2026 года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В.

	испытания внутренней системы отопления;		
9.	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания, цокольного этажа;	30.06.2026 года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В
10.	Провести ревизию и ремонт запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры, бойлера, кранов для КИП	31.07.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В
11.	Провести дезинсекцию и дератизацию помещений ТУ	31.08.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В
12.	Проверить состояние остекления окон, лестничных клеток, уплотнение окон, входные двери	31.08.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В
13.	Приобретение песка, реагентов для подсыпки дорожек	31.08.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В
14.	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г №115. Сдача экзамена в Ростехнадзоре	31.08.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В
15.	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2026-207 г.г.	До 01.09.2026года	Начальник хозяйственного отдела Исаева Н.В

Начальник
хозяйственного отдела Н.В.Исаева